

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA SEDE PREVIJOP (Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de João Pinheiro)

ENDEREÇO: RUA FREI CARMELO, 187 - CENTRO , JOÃO PINHEIRO - MG

DATA: 12/06/2024

PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 MESES

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES / ADM. LOCAL / PROJETOS	Físico %	11,15%	30,00%	17,50%	17,50%	17,50%	17,50%
		Financeiro	R\$ 82.584,67	R\$ 24.775,40	R\$ 14.452,32	R\$ 14.452,32	R\$ 14.452,32	R\$ 14.452,32
2.0	DEMOLIÇÕES	Físico %	3,04%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 22.491,55	R\$ 22.491,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.0	FUNDAÇÃO	Físico %	3,06%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 22.624,54	R\$ 22.624,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.0	ESTRUTURA	Físico %	4,52%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 33.479,86	R\$ 33.479,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.0	ALVENARIA	Físico %	8,21%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 60.757,09	R\$ 60.757,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.0	COBERTURA	Físico %	5,25%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 38.876,28	R\$ 19.438,14	R\$ 19.438,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.0	FORRO	Físico %	3,77%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 27.882,72	R\$ 0,00	R\$ 27.882,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.0	REVESTIMENTO	Físico %	5,69%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 42.146,92	R\$ 0,00	R\$ 42.146,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9.0	PISO	Físico %	23,22%	0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 171.914,25	R\$ 0,00	R\$ 34.382,85	R\$ 137.531,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10.0	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS / HIDROSSANITÁRIAS	Físico %	2,32%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 17.175,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.175,28	R\$ 0,00
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	6,06%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 44.847,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.847,52	R\$ 0,00
12.0	ESQUADRIAS	Físico %	6,08%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 45.025,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.025,44	R\$ 0,00
13.0	PINTURA	Físico %	14,86%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%
		Financeiro	R\$ 110.047,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.009,57	R\$ 88.038,26
14.0	LOUÇAS	Físico %	1,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 9.261,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.261,92
15.0	PAISAGISMO	Físico %	0,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 7.031,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.031,31
16.0	LIMPEZA FINAL	Físico %	0,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 4.206,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.206,95
TOTAL		Físico %	100,00%	24,79%	18,68%	20,53%	19,38%	16,61%
		Financeiro	R\$ 740.354,11	R\$ 183.566,58	R\$ 138.302,94	R\$ 151.983,72	R\$ 143.510,11	R\$ 122.990,75

Observações: